

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2019. június 18-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Weöres Sándor Óvoda I. számú épület bővítése tárgyú beruházás szerződése módosításának jóváhagyására

Készítette: Kovács Alíz Réka

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2019. (V. 21.) számú határozatával döntött a Weöres Sándor Óvoda I. számú épületének bővítéséről, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. A kivitelezési munkálatok elvégzésére a KINAMÉ Kft-vel kötött szerződést 2019. június 3-án a közbeszerzési ajánlattételi felhívásnak megfelelően. A Vállalkozási szerződést azonban tekintettel a 2019. évi költségvetésre oly módon szükséges volt módosítani, hogy a vállalkozási díj 40 %-a kerül kifizetésre a 2019. évben, 60 %-a a 2020. évben (1. számú melléklet), illetve a kivitelezés határideje 2020. januárra módosul.

Az óvodabővítés során az építési engedélyes tervek elfogadásakor a Képviselő-testület a zsindeyes tetőhéjazat elfogadásáról döntött, ennek megfelelően került kiírásra a közbeszerzési eljárás. A Kivitelező jelezte, hogy a zsindeyes tetőfedés költségei nem haladják meg a cserépes héjazat kialakítását, viszont élettartamában jelentősen meghaladja a zsindelyét, ezért javasolt a cseréppel történő fedés, melyet a Megrendelő és a műszaki ellenőr jóváhagyásával lehet a közbeszerzési törvénynek megfelelően végrehajtani (2. számú melléklet).

A fentiek értelmében kérem a határozati javaslat elfogadását.

1. döntési javaslat

"A Weöres Sándor Óvoda I. számú épület bővítése tárgyú beruházás szerződése módosításának jóváhagyása"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) a Dunavarsány, Weöres Sándor Óvoda bővítése tárgyában a KINAMÉ Kft-vel 2019. június 3-án kötött Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását utólagosan jóváhagyja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;

b) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

2. döntési javaslat

"A Weöres Sándor Óvoda I. számú épület bővítése tárgyú beruházás szerződése módosításának jóváhagyása"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Weöres Sándor Óvoda I. számú épület bővítése tárgyú szerződés műszaki tartalmának részét képező bitumenes zsindeletet a szerződés átalánydíjának változtatása nélkül, azzal egyenértékűen cseréphéjazatra módosítja.

Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2019. június 11.

Aláíró lap

a „Javaslat a Weöres Sándor Óvoda I. számú épület bővítése tárgyú beruházás szerződése módosításának jóváhagyására” című napirendi ponthoz.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**
címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
adószám: 15730875-2-13
bankszámlaszám: 11742180-15393197
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester
telefon: +36-24/521-040
telefax: +36-24/521-056
e-mail cím: titkarsag@dunavarsany.hu

másrészről

Vállalkozó: **KINAMÉ Kft.**
címe: 2360 Gyál, Toldi Miklós utca 45.
adószám: 13045726-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-094822
bankszámlaszám: 11742300-20015604-00000000
képviseli: Kis István ügyvezető
telefon/telefax: +36 308252575
e-mail cím: kiname@kiname.hu

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./

A Felek között 2019. június 3-án Vállalkozási Szerződés jött létre **Dunavarsány, Weöres Sándor Óvoda bővítése tárgyában.**

2./

A Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1./

A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.1. A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított **9 hónap**. A szerződés teljesítésére irányadó részhatáridők:

- 3.1.1. A 15 százalékos készütségi fok elérésére legkésőbb 2019. augusztus 3.
- 3.1.2. A 30 százalékos készütségi fok elérésére legkésőbb 2019. október 3.
- 3.1.3. A 40 százalékos készütségi fok elérésére legkésőbb 2019. november 3.
- 3.1.4. A 65 százalékos készütségi fok elérésére 2020. január 3.”


2.2./

A Vállalkozási Szerződés 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.2. A Vállalkozó 3.1.4. pont szerinti részhatáridő tekintetében előteljesítésre nem jogosult.”

2.3./

A Vállalkozási Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

 *L. G. A.* 

*1 pld. átvettem
2019.09.03.
Kis István*



3./

A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka:

A Megrendelő a közbeszerzési eljárás megindítását követően tapasztalta, hogy adóbevételei nem időarányosan, a költségvetésében meghatározottak szerint teljesültek. A beruházás biztonságos finanszírozása érdekében kezdeményezte a Megrendelő a szerződés módosítását.


A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel kerül sor.


4./

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Megrendelő által elkészített és a Vállalkozó által megismert „Tájékoztató a szerződés módosításáról” megnevezésű hirdetményt a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben megjelentesse.


Szerződő felek jelen 1. sz. szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.


Dunavarsány, 2019. június 4.


Gergőné Varga Tünde
polgármester
Megrendelő képviselőjében


KINAMÉ KFT.
2360 Gyál, Toldi M. u. 45.
Adósz.: 13045726-2-13
Reg. z. 11742010-20015604
Kis István
ügyvezető
Vállalkozó képviselőjében

Ellenjegyzem:


.....
Dr. Szilágyi Ákos
Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzője


Pénzügyi ellenjegyzés:

2019.06.04.
 dátum

KINAMÉ KFT.

Weöres S. Ovi tetőfedés alternatíva

| <i>Kiírás szerinti tetőfedés zsindeellyel</i> | | <i>Cserépfedés, mint a városházán</i> | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|
| Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Anyag összesen |
| 1 | Bitumenes zsindeley | 429,00 | m2 | 2 100 Ft | 900 900 Ft |
| 2 | Zsindeley alátét lemez | 429,00 | m2 | 600 Ft | 257 400 Ft |
| 3 | OSB fedés | 429,00 | m2 | 1 800 Ft | 772 200 Ft |
| Munkanem összesen nettó: | | | | | 1 930 500 Ft |

az egyéb tartozékok, kiegészítők, bádgozás terén nincs különbség


KINAMÉ KFT.
 2360 Győr, Tóti M. U 45
 Adósz. 11742300-2-43
 Bszzsz. 11742300-20015604